

Seznam prací, které chybí dokončit na stavbě
Rekonstrukce elektroinstalací VM Olomouc
- stav ke dni **21. 2. 2012**

| Podlaží | Popis práce | Zhotovitel | Termín dokončení | Poznámka |
|---------------|---|------------|------------------|--|
| 1.PP | Dodělat zednické práce, zapravení, úklid | Mekos | 29.2.2012 | |
| 1.PN | Kompletace v prostorech nového vstupu (svítidla, zásuvky, vypínače ...) | EM Mička | hotovo | čeká se na dodávku jednoho svítidla (1.3.2012) |
| 3.PN | Dodělat bodové osvětlení v malém sále stálých expozic dle požadavku M plus | Mekos | 29.2.2012 | |
| | Zrušit vývod pro osvětlení v zrcadle schodiště (bez výtahu), včetně zapravení | Mekos | 29.2.2012 | |
| | Osadit koncovky osvětlovacích lišt v malém sále expozic | Mekos | 29.2.2012 | |
| Půda | Provést úklid půdy, odstanit demontované trubky a kabely | Mekos | 29.2.2012 | |
| 1-3.PN | Dokončit AV techniku v novém vstupu, ve stálých expozicích 2.PN a 3.PN, vizualizace, ovládání | Mekos | 28.3.2012 | Splnění termínu je podmíněno dokončením interiéru vstupu a akce " VMO - Tvorba stálých expozic" a předáním prostorů pro montáže do 20.3.2012 |